

PROTOKÓŁ ETAPU/KOŃCOWY* ODBIORU DOSTAW I ROBÓT

Sporządzony dniaW
(nazwa miejscowości)

w sprawie przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie:

nr wniosku :

nazwa projektu:
(nazwa projektu)

nazwa zadania:
(nazwa zadania)

realizowanego w:
.....
.....
(adres realizowanego przedsięwzięcia)

Wymienione niżej osoby dokonały komisyjnego końcowego sprawdzenia rzeczywistego wykonania dostaw i robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości objętych niniejszym postępowaniem:

1. Wykonawca:

.....

2. Kierownik budowy:

.....

3. Inspektor nadzoru

.....

4. Zamawiający:

.....

Oświadczenie Wykonawcy*:

Lp.	Zadanie Wykonawcy	Dostarczono i wykonano zgodnie z Umową TAK/NIE	Uwagi
ETAP I*			
1	Geodezyjne wytyczenie rozłokowania konstrukcji wspornikowo-montażowej dwupodporowej do modułów fotowoltaicznych oraz torów kablowych linii DC.		

2	Osadzenie w gruncie i montaż stołów konstrukcji wspornikowo-montażowych dwupodporowych do modułów fotowoltaicznych.		
3	Geodezyjne rozlokowania torów kablowych linii AC nN i SN.		
4	Wykonanie sieci SN 15kV linią kablową ziemną jako przyłącz elektrowni fotowoltaicznej do sieci OSD.		
5	Wykonanie kontenerowej stacji transformatorowej z rozdzielnią SN i transformatorem 15/04kV o mocy co najmniej 250kVA.		
6	Instalacja rozdzielni wewnętrznej RNW w stacji trafo wraz z instalacją obwodu potrzeb własnych, systemu licznikowo-pomiarowego oraz zabezpieczeń poszczególnych torów prądowych, zabezpieczenia głównego. Instalacja systemu zabezpieczeń, pomiarów, sterowania, komunikacji, rejestracji i współpracy z automatykami stacyjnymi przeznaczony dla stacji elektroenergetycznych średniego napięcia i z systemem zarządzania farmą fotowoltaiczną (SCADA). Wyprowadzenie mocy do trafo linią kablową.		
7	Wykonanie torów kablowych ziemnych sieci AC nN od rozdzielni RNW do miejsca posadowienia rozdzielnic PV przy falownikach.		
8	Wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej.		
9	Wykonanie torów kablowych ziemnych do instalacji oświetlenia terenu.		
10	Instalacja 6szt słupów oświetlenia terenu wraz z wysięgnikami i prefabrykowanymi fundamentami.		
11	Instalacja złączy i tablic bezpiecznikowych słupowych oraz 12 lamp LED-owych wraz z 6 zewnętrznymi czujnikami ruchu.		
12	Geodezyjna inwentaryzacja (powykonawcza) robót ulegających zakryciu.		
ETAP II*			
1	Montaż modułów fotowoltaicznych na konstrukcji wspornikowo-montażowej dwupodporowej.		

2	Montaż optymalizatorów mocy.		
3	Instalacja falowników (inwerterów) trójfazowych.		
4	Instalacja pozostałych elementów systemu DC w tym: - rozdzielnice PV wraz z zabezpieczeniem falowników od strony DC i AC, - okablowania solarne, - złączy MC4, - urządzenia do monitorowania i pracy falowników i modułów, magistrali RS232 spinającej falowniki.		
ETAP III*			
1	Przeszkolenie w zakresie obsługi instalowanych urządzeń OZE.		
2	Konfiguracja, testy, pomiary i rozruch.		
3	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.		
4	Dokumentacja powykonawcza		

*niepotrzebne skreślić

Zastrzeżenia /uwagi :

.....
.....
.....
.....
.....

1. Wykonawca:

.....

2. Kierownik budowy:

.....

3. Inspektor nadzoru

.....

4. Zamawiający:

.....

(data i czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić